

VĚCNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK (s vyznačením hlavních stavebních prací po týdnech)

Stavba	Stavební úpravy ulice Komenského - Město Břidličná
--------	---

Zadavatel: Město Břidličná, Nábřeží 452, 793 51 Břidličná
 Zhotovitel: Berkastav s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

Popis stavebních prací	Kalendářní týdny																
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
SO - 101 - Vytyčení inženýrských sítí																	
SO - 101 - Zařízení staveniště , geodetické vytyčení dle PD																	
SO - 101 - Frézování ploch asfaltových																	
SO - 101 - Odstranění betonových obrub a dlažby zpev. ploch																	
SO - 101 - Odkoppávky pro stavbu silnic																	
SO - 401 - Vytyčení, zemní práce, pokládka vodičů																	
SO - 401 - Demontáž , montáž nových svítidel																	
Finanční náklady prostavenosti v % z celkové částky	5	10	15	18	20	25	28	30	32	38	45	48	50				

Popis stavebních prací	Kalendářní týdny																
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39				
SO - 401 - Revize , zkoušky zhutnění																	
SO - 101 - D+M trubní vedení pro dešťovou kanalizaci																	
SO - 101 - Vozovkové vrstvy ŠD, zkoušky konstrukcí																	
SO - 101 - Pokládka siln. a chodníkových bet. obrub																	
SO - 101 - Pokládka chodník a park. ploch bet. dlažbou																	
SO - 101 - Pokládka asfaltový beton , dopr. značení																	
Geodetické změření skutečného stavu a ost. dokumentaci																	
Finanční náklady prostavenosti v % z celkové částky	55	60	65	70	75	80	82	85	90	92	93	95	100				

Délka výstavby - předpoklad 26. týdnů - 6 měsíců
 Zahájení stav.prací - předpoklad 04/2020
 Ukončení a předání díla - nejpozději do 09 / 2020

.....
 Dominik Berka
 jednatel společnosti