# Evidenční list změny stavby

| Název a evidenční číslo stavby: | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / | Číslo změny stavby: |
|---|---|---|
| **Bytový dům na ulici Noremská ve Frýdlantu nad Ostravicí**<br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>**Bytový dům na ulici Noremská ve Frýdlantu nad Ostravicí** | | **ZL14** |

**Objednavatel:** Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00296651

**Zhotovitel:** IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČ: 28618891

**Gen.projektant (autorský dohled):**

**Technický dozor stavebníka (TDS):**

Přílohy:

1. Změnový rozpočet k ZL 14

| Počet paré: | Příjemce : |
|---|---|
| 2 x | Objednatel |
| 1 x | TDS |
| 1 x | Zhotovitel |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) |

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změny je provedení dilatace příček a akustických stěn PUR pěnou a minerální izolací a dále provedení separace vybraného zdiva od betonu a podkladních konstrukcí asfaltovým pásem. Tyto práce odpovídají technologickým předpisům výrobce zdiva a slouží pro akustický útlum v konstrukcích.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00%** | **178 789,56** | **0,26%** | **178 789,56** |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

| | | |
|---|---|---|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím | jméno |
| TDS: | souhlasím | jméno |
| Zhotovitel: | souhlasím | jméno |
| Objednatel: | souhlasím | jméno |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---|---|
| | |