

## DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo na akci „CHODNÍK A CYKLOSTEZKA ČERVENKA, UL. TŘEBÍZSKÉHO – NOVÝ DVŮR – SO 101 – CHODNÍK“

(projekt „CHODNÍK A CYKLOSTEZKA ČERVENKA, UL. TŘEBÍZSKÉHO – NOVÝ DVŮR - SO 101 – CHODNÍK“, ISPROFOND 5717510231)

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| název:                             | <b>Obec Červenka</b>                         |
| sídlo:                             | Svatoplukova 16, 784 01 Červenka             |
| statutární orgán:                  | Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka obce |
| IČ:                                | 00635740                                     |
| DIČ:                               | CZ00635740                                   |
| bankovní spojení:                  | Komerční banka, a.s.                         |
| č. účtu:                           | 23621811                                     |
| za Objednatele je oprávněn jednat: |  |
| - ve věcech smluvních:             | Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka obce |
| - ve věcech technických:           | Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka obce |

(dále jen „objednatel“)

a

#### 1.2. Zhotovitel

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| název:                             | <b>Cash trade s.r.o.</b>            |
| adresa:                            | Štefánikova 1365/9 , 784 01 Litovel |
| IČO:                               | 063 90 358                          |
| DIČ:                               | CZ06390358                          |
| statutární orgán:                  | KRISTYNA STEHLIK CZANADI            |
| telefon:                           | +420 606 173 043                    |
| e-mail:                            | sekretariat@cashtrade.cz            |
| bankovní spojení:                  | Česká spořitelna a.s.               |
| číslo účtu:                        | 5741658339/0800                     |
| za Zhotovitele je oprávněn jednat: |                                     |
| - ve věcech smluvních:             | Karel Stehlík                       |
| - ve věcech technických:           | Karel Stehlík                       |
| - hlavní stavbyvedoucí             | Ing. Ladislav Ploc                  |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

### 2. PREAMBULE

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 4. 2025 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „CHODNÍK A CYKLOSTEZKA ČERVENKA, UL. TŘEBÍZSKÉHO – NOVÝ DVŮR“ - SO 101 CHODNÍK“ (dále jen „Smlouva“). Na základě ustanovení Smlouvy o vyhrazených změnách závazku a změně termínu plnění a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, sjednávají strany tento dodatek.
- 2.2. V průběhu realizace stavby došlo k objektivním skutečnostem, které měly prokazatelný vliv na postup prací a nebyly zřejmé při přípravě a uzavření Smlouvy o dílo ani při sjednání dodatku č. 1. Jedná se zejména o:

- nutnost realizace nového vodovodu společností VHS Čerlinka z důvodu nevyhovujícího stavu stávajícího vodovodu zjištěného až při realizaci,
  - změnu provedení stezky (vybourání žulového čtyřřádku, výškovou úpravu obrubníků a záměnu za dlažbu), kdy v důsledku změny provedení došlo k částečnému vybourání chodníku a změně sklonu,
  - změnu provedení přídlažby kolem obrubníků, kdy původní přídlažba byla na základě požadavku správy silnic nahrazena žulovou kostkou,
  - řešení kolizí sítí a zemnění u mostu s navrženou trasou kanalizace zjištěných až při realizaci,
  - sanaci neúnosného podloží pod částí vybourané původní komunikace u parkoviště u mostu na základě rozhodnutí technického dozoru,
  - dopojení dešťových svodů rodinných domů na drenáže v chodníku, kdy byly v původní trase zjištěny vývody dešťové vody z rodinných domů.
- 2.3. Změna je v souladu s vyhrazenými změnami Smlouvy (Změna termínu plnění) a nenarušuje zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Změna nemá dopad na cenu díla.
- 2.4. Pro účely tohoto dodatku a Smlouvy se pojmem „bankovní záruka“ rozumí také záruční listina (pojištění záruky) vystavená pojistitelem jako nezávislá finanční záruka na první výzvu, konkrétně HDI Global Specialty SE – Záruční listina č. B2505120002 ze dne 12. 5. 2025; všechna ujednání o „bankovní záruce“ se použijí přiměřeně i na tento instrument.

### 3. ZMĚNA TERMÍNU

- 3.1. Článek 5. Termín a místo plnění, odstavec 5.1 Smlouvy se mění a po změně zní takto:

*5.1 Termín pro provedení a dokončení plnění veřejné zakázky je **nejpozději do 28.2.2026**.*

- 3.2. Ostatní ujednání o harmonogramu stavby trvají; zhotovitel do 7 dnů od podpisu tohoto dodatku aktualizuje harmonogram a předloží jej objednateli ke schválení.

### 4. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ (BANKOVNÍ ZÁRUKA)

- 4.1. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli originál dodatku k bankovní záruce č. B2505120002, vydané 12.5.2025, v částce 500 000 Kč, kterým bude prodloužena doba platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby nezankla dříve než dnem 31.3.2026 (včetně). Tento dokument bude Objednateli doručen nejpozději do dne 19.11.2025. Ostatní ujednání bankovní záruky zůstávají beze změny.
- 4.2. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost dle odst. 4.1. tohoto článku a prodloužení bankovní záruky nebude Objednateli doručeno nejpozději do dne 19.11.2025, je Objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku v plné výši; vyplacená částka se považuje za smluvní jistotu k zajištění řádného plnění povinností Zhotovitele dle Smlouvy (včetně povinností plynoucích ze záruky za jakost), a to až do doby, než Zhotovitel předloží řádně vystavenou prodlouženou bankovní záruku v původní výši a parametrech. Čerpáním bankovní záruky nejsou dotčena ostatní práva Objednatele ze Smlouvy ani nároky na smluvní pokuty či náhradu škody.
- 4.3. Po doručení řádně vystavené prodloužené bankovní záruky dle odst. 4.1. tohoto článku vyplatí Objednatel Zhotoviteli vybranou jistotu (nebo její zůstatek) do 10 pracovních dnů. Pokud došlo k částečnému čerpání z důvodu porušení povinností Zhotovitele, je Zhotovitel povinen doplnit zajištění opět na sjednanou výši 500 000 Kč.
- 4.4. Za doručení se považuje doručení prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s uznávanými elektronickými podpisy, případně fyzické předání originálu dle podmínek bankovní záruky.

### 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 5.2. Tento dodatek se vyhotovuje v 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 1 vyhotovení (nebude-li dodatek podepsán elektronicky).
- 5.3. Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno na 32. zasedání Zastupitelstva obce

Červenka dne 24. 11. 2025 pod č. usnesení UZ 32/5/2025.

V Července dne *25. 11. 2025*

V Litovli dne *25. 11. 2025*



.....  
Za Objednatele  
Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka obce

**Cash trade s.r.o.**  
Štefánikova 1365/9, 784 01 Litovel  
IČO: 063 90 358 (1)

.....  
Za Zhotovitele  
Kristýna Stehlík Czanadi  
jednatel

## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 176280346-433278-251209065023.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **176280346-433278-251209065023**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **3**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Obec Červenka

Pracoviště: Obec Červenka

Datum vyhotovení: **09.12.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: LENKA DREŠROVÁ

---

### Poznámka:

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*



176280346-433278-251209065023