

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 18.12.2019

uzavřená dnešního dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ) (dále jen „smlouva“) mezi:

Objednatelem: Obec Koštice

Se sídlem : Koštice č.p. 26, PSČ 439 21

IČ : 002 65 055 DIČ : CZ00265055

bankovní spojení č.ú. : 94-2313481/0710, vedený u české národní banky

č.ú. : 3025481/0100, vedený u KB a.s.

zastoupena ve věcech smluvních : Jaroslav Vlasák – starosta obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem: Mamelom s.r.o.

Se sídlem : Duchcovská 284, Háj u Duchcova, PSČ ? 417 22

IČ : 248 34 629 DIČ : CZ24834629

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 302 32

bankovní spojení : č.ú. : 244527319/0300 vedený u ČSOB a.s.

č.ú. : 115-17340247/0100 vedený u KB a.s.

zastoupena ve věcech smluvních : Ing. Martin Vágner

zastoupena ve věcech technických : Ing. Martin Vágner

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.2 v souladu s ustanovením článku V. Tento dodatek řeší úpravu: V. Cena za dílo, platební podmínky, bod 5.1 a XIX. Závěrečná ustanovení.

V. Cena za dílo, platební podmínky, bod 5.1 – původní znění dle SoD se ruší

5.1. *Smluvní strany se dohodly na níže uvedené celkové výši ceny za dílo, která je podrobně specifikována v článku II. Předmět plnění této smlouvy a v oceněném položkovém soupisu prací, který obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla.*

Cena celkem bez DPH

74.697.168,- Kč

DPH 21 % ve výši

15.686.405,- Kč

Celková cena včetně DPH

90.383.573,- Kč

Cena celkem bez DPH byla sjednána jako cena nejvýše přípustná. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s platným zákonem o dani z přidané hodnoty.

V. Cena za dílo, platební podmínky – nové znění dle dodatku č. 2 plně nahrazuje původní znění

5.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené celkové výši ceny za dílo, která je podrobně specifikována v článku II. Předmět plnění této smlouvy a v oceněném položkovém soupisu prací, který obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla.

Původní cena celkem bez DPH	74.697.168,- Kč
Změnový list č.1	61.126,48 Kč
Změnový list č.2	98.024,57 Kč
Změnový list č.3	109.337,43 Kč
Změnový list č.4	69.998,36 Kč
Cena celkem bez DPH	75.035.654,84 Kč
DPH 21 % ve výši	15.757.487,52 Kč
Celková cena včetně DPH	90.793.142,36 Kč


Cena celkem bez DPH byla sjednána jako cena nejvýše přípustná. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s platným zákonem o dani z přidané hodnoty.

Podrobné odůvodnění a vyčíslení změnových listů je uvedeno v jednotlivých změnových listech.

XIX. Závěrečná ustanovení – se doplňuje takto

19.8. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva originály.


V Košticích, dne 24.5.22



objednatel

Obec Košnice
Košnice 26, 439 21 Košnice
IČ: 00265055
-1-

V Háji u Duchcova, dne 23.5.2022



zhotovitel

Mamelom s.r.o.
Háj u Duchcova
Duchcovská 284; PSČ 417 22
IČ: 248 34 629



Košnice, Želevice – kanalizace a ČOV Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007001	
ZMĚNOVÝ LIST č. 1	Datum předložení zhotovitelem
Dle zákona 134/2016 Sb. §222 odst.4	Datum schválení objednatelem
Objednatel	Obec Košnice Košnice 26 439 21 Košnice
TDI	AQUA-CONTACT Praha v.o.s Husova 112 551 01 Jaroměř
Zhotovitel	Mamelom s.r.o. Duchcovská 284 417 22 Háj U Duchcova
Objekt SO :	SO 07 - Přípojka elektro ČOV
<ul style="list-style-type: none">• Stávající stav dle PD: V projektové dokumentaci pro stavební povolení a k výběru zhotovitele byla navržena přípojka NN k nové ČOV kabelem AYKY-J 3x120+70 mm², který je uložen v rýze a v chráničce. Celková délka kabelu od sloupu po ČOV je cca 75 m. Vzhledem k vyšší potřebě odběru el. energie je tento kabel a současné připojovací místo nevyhovující.• Popis změny (navrhovaný stav): Při realizaci bylo zjištěno, že navrhovaný kabel AYKY-J 3x120+70 mm² je sice vyhovující, ale připojovací místo připravené společností ČEZ distribuce je nedostačující a je nutné jej přemístit nebo posílit. Nové napojení navrhujeme přímo z transformátoru, tím dojde k prodloužení délky přívodního kabelu k ČOV na 115m. Dále navrhujeme nové připojovací místo osadit jištěním s hodnotou min 80A. Vlastní provedení bude výkopem na opačné straně komunikace bez potřeby překopu SUS. Uložení kabelu do min hloubky 1100 mm od stávající úrovně terénu, a to tak, aby nedošlo při provádění navazujících zemních prací k jeho poškození. Dle ČSN sice není nutné použít chráničky, ale jen krycích desek při dodržení všech podmínek dle ČSN, EN, ale pro bezpečné uložení je vhodné chráničku použít.	
Zdůvodnění změny:	
Závěr : Přípojka NN k nové ČOV bude realizována kabelem AYKY, který dostatečně splňuje požadavky na bezpečný přenos výkonu nové ČOV. Přípojka bude realizována od stávající trafostanice, kde je dostatečný výkon pro ČOV. U trafostanice se osadí elektroměrový rozvaděč.	
Finanční dopad změny:	specifikován položkovým rozpočtem
Změna ceny ke schválení:	Změna přinese zvýšení ceny díla o +61.126,48 Kč bez DPH




Stanovisko TDI: Z hlediska technického dozoru investora se změnou souhlasím.

Stanovisko projektanta: (autorský dozor): Z hlediska autorského dozoru se změnou souhlasím.

Přílohy:

- Stanovisko projektanta
- výkresová příloha
- Rekapitulace nákladů – méněpráce, vícepráce

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.


Podpis: 


Razítko:
Mameřom s.r.o.
Háj u Duchcova
Duchcovská 284, PSČ 417 22
IČ: 248 04 629

Datum: 9.12.2020

Projektant: Z hlediska projektanta se změnou souhlasím

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit




Razítko:

PROVOZ -
inženýrská společnost, s.r.o.
V Podhájí 226/28
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475 201 580
Fax: 474 720 561
IČ: 250 23 829 DIČ: CZ25023829

Datum: 7.12.2020

Schvalovací proces:

TDI:

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit


9.12.2020


Razítko:

AQUA-CONTACT
Praha, v.o.s.
Husova 112
551 01 Jaroměř
tel.: 224 311 424

Datum:

Objednatel:

Změnu schvaluji / neschvaluji



Razítko:
Obec Koštice
Koštice 26, 439 21 Koštice
IČ: 00265055
-1-

Datum: 8.12.2020



Košnice, Želevice – kanalizace a ČOV Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007001	
ZMĚNOVÝ LIST č. 2	Datum předložení zhotovitelem
Dle zákona 134/2016 Sb. §222 odst.4	Datum schválení objednatelem
Objednatel	Obec Košnice Košnice 26 439 21 Košnice
TDI	AQUA-CONTACT Praha v.o.s Husova 112 551 01 Jaroměř
Zhotovitel	Mamelom s.r.o. Duchcovská 284 417 22 Háj U Duchcova

Objekt SO :	SO 06 – Přípojka pitné vody ČOV
<ul style="list-style-type: none">Stávající stav dle PD: V projektové dokumentaci pro stavební povolení a k výběru zhotovitele byla navržena vodovodní přípojka k nové ČOV podle výkresu D.1.1.3-01. Stávající vodovod, dle podkladů SČVK a.s., je realizován v komunikaci SUS a přípojka s napojením je vedena výkopem.Popis změny (navrhovaný stav): Po vytyčení inženýrských sítí před započítáním prací bylo zjištěno, že hlavní potrubní trasa vodovodu se nachází na opačné straně komunikace mimo její těleso. Vzhledem k této skutečnosti není možné provést přípojku dle projektové dokumentace k výběru zhotovitele. Pod komunikací bude přípojka vedena protlakem ve stejném místě jako kanalizace. Realizace je možná při dodržení všech podmínek dle ČSN, EN.	
Zdůvodnění změny: Protlak nově navržené přípojky vodovodu bude proveden společně s potrubím odtoku vyčištěné vody. Důvodem je provedení společných startovacích jam a také to, že až do tohoto místa vede vodovod na pozemcích, které nejsou povoleny v rámci územního a stavebního řízení. Závěr : Změna trasy vodovodní přípojky nebude mít vliv na termín dokončení stavby.	
Finanční dopad změny:	specifikován položkovým rozpočtem
Změna ceny ke schválení:	Změna přinese zvýšení ceny díla o +98.024,57 Kč bez DPH

Stanovisko TDI: Z hlediska technického dozoru investora se změnou souhlasím.

Stanovisko projektanta: (autorský dozor): Z hlediska autorského dozoru se změnou souhlasím.



Přílohy:	<ul style="list-style-type: none">- Stanovisko projektanta- výkresová příloha- Rekapitulace nákladů – méněpráce, vícepráce
-----------------	--

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.	
Podpis: 	Razítko: Mamelem s.r.o. Háji u Duchcova Duchcovská 284, PSČ 417 22 IČ: 215 34 829
Datum: 9.12.2020	

Projektant: Z hlediska projektanta se změnou souhlasím	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit 9.12.2020	Razítko: - PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. V Podhájí 226/28 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 201 580 Fax: 474 720 561 IČ: 250 23 829 DIČ: CZ25023829
Datum:	

Schvalovací proces:

TDI:	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit 9.12.2020	Razítko: AQUA-CONTACT Praha, v.o.s. Husova 112 551 01 Jaroměř tel.: 224 311 424
Datum:	

Objednatel:	
Změnu schvaluji / neschvaluji 	Razítko: Obec Koštice Koštice 26, 439 21 Koštice IČ: 00265055 -1-
Datum: 8.12.2020	



Koštice, Želevice – kanalizace a ČOV Registrační číslo: CZ.05.1.30./0.0/0.0/17_071/0007001	
ZMĚNOVÝ LIST č. 3	Datum předložení zhotovitelem
Dle zákona 134/2016 Sb. §222 odst.4	Datum schválení objednatelem
Objednatel	Obec Koštice Koštice 26 439 21 Koštice
TDS	AQUA-CONTACT Praha v.o.s. Husova 112 551 01 Jaroměř
Zhotovitel	Mamelom s.r.o. Duchcovská 284 417 22 Háj u Duchcova
Objekt SO:	SO 01 – Objekty ČOV SO 05 – Terénní úpravy a oplocení
<ul style="list-style-type: none">• Stávající stav dle PD: V projektové dokumentaci pro stavební povolení a k výběru zhotovitele byla navržena hloubka výkopu pro aktivační nádrže ČOV cca 4,40 m, tedy v hloubce -6,200 m (162,2 m n.m.) od ±0,000 (168,40 m n.m.). V místě výkopu je velké množství podzemních vod, které způsobují nestabilní podloží neumožňující provedení založení podkladních vrstev dle projektu• Popis změny (navrhovaný stav): Je nutné provést zpevnění podloží násypem a rozprostření lomivého kamene frakce 63 - 125 mm. Vrstva bude rozprostřena pod objektem v síle 280 mm a dále se bude pokračovat dle projektu. Pro ověření únosnosti bude provedena zkouška. Celé založení všech objektů bude zvednuto o 280 mm. Hodnota ±0,000 bude tedy na úrovni 168,68 m n.m. V důsledku posunutí všech objektů ČOV o 280 mm bylo nutno zvětšit výšku opěrné stěny, a to z důvodu zachování základové spáry opěrné stěny v nezámrzné hloubce.	
Zdůvodnění změny:	
Závěr:	
Finanční dopad změny:	specifikován položkovým rozpočtem
Změna ceny ke schválení:	Změna přinese zvýšení ceny díla o 109.337,43 Kč bez DPH




Stanovisko TDS: Z hlediska technického dozoru investora se změnou souhlasím.

Stanovisko projektanta: (autorský dozor): Z hlediska autorského dozoru se změnou souhlasím.



Přílohy:

- Stanovisko projektanta
- výkresová příloha
- rekapitulace nákladů – méněpráce, vícepráce
- fotodokumentace



Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.


Podpis: 	Razítko: Mamelom s.r.o. Háj u Duchcova Duchcovská 284, PSČ 417 22 IČ: 248 34 629
Datum: 16.2.2022	

Projektant: Z hlediska projektanta se změnou souhlasím

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit 	Razítko:  BROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. V Podhájí 226/28 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 201 580 Fax: 474 720 561 IČ: 250 23 829 DIČ: CZ25023829
Datum: 10-02-2022	

Schvalovací proces:

TDS: Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  16.2.2022	Razítko:  AQUA-CONTACT Praha, v.o.s. Husova 112 051 01 Jaroměř tel.: 224 311 424
Datum:	

Objednatel: Změnu schvaluji / neschvaluji 	Razítko: Obec Koštice Koštice 26, 439 21 Koštice IČ: 00265055 -1-
Datum: 16.2.2022	



Koštice, Želevice – kanalizace a ČOV Registrační číslo: CZ.05.1.30./0.0/0.0/17_071/0007001	
ZMĚNOVÝ LIST č. 4	Datum předložení zhotovitelem
Dle zákona 134/2016 Sb. §222 odst.4	Datum schválení objednatelům
Objednatel	Obec Koštice Koštice 26 439 21 Koštice
TDS	AQUA-CONTACT Praha v.o.s. Husova 112 551 01 Jaroměř
Zhotovitel	Mamelom s.r.o. Duchcovská 284 417 22 Háj u Duchcova

Objekt SO:	PS ČS1 – Elektro, PS ČS2 – Elektro, PS ČS3 – Elektro PS ČS4 - Elektro
<ul style="list-style-type: none">• Stávající stav dle PD: V projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení a k výběru zhotovitele byla navržena u objektů ČS1, ČS2, ČS3 a ČS4 změna stávajícího technologického zařízení: Ve výkazu výměr bylo pro řízení čerpacích stanic použito programovatelné relé. Programovatelné relé umí řídit čerpací stanici, ale umí zasílat pouze poruchové SMS zprávy na mobilní telefon.• Popis změny (navrhovaný stav): Na čerpací stanici bylo vyměněno programovatelné relé za řídicí systém PLC. Řídicí systém umožňuje řízení čerpací stanice a následně lze sledovat řízení čerpacích stanic přes centrální dispečink, který je umístěný na WEB serveru. Provozovatel tak vidí i zpětně přesné chování čerpací stanice, časy čerpání a pod. Dále zajišťuje PLC přenos poruchových SMS zpráv. Provozovatel se může přes webový prohlížeč kouknout na čerpací stanici a zjistit dálkově poruchu a vyhodnotit ji, aniž by tam musel jet.• Zdůvodnění změny: Řídicí systém PLC na čerpacích stanicích se sjednotil s řídicím systémem PLC na ČOV.	
Finanční dopad změny:	specifikován položkovým rozpočtem
Změna ceny ke schválení:	Změna přinese zvýšení ceny díla o 69.998,- Kč bez DPH


Stanovisko TDS: Z hlediska technického dozoru investora se změnou souhlasím.





Stanovisko projektanta: (autorský dozor): Z hlediska autorského dozoru se změnou souhlasím.

Přílohy:	<ul style="list-style-type: none">- Stanovisko projektanta- rekapitulace nákladů – méněpráce, vícepráce- technický list „Fiedler“- kopie SD list č.9 a list č.14
-----------------	---



Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.


Podpis: 	Razítko: Mamelom s.r.o. Háj u Duchcova Duchcovská 284, PČ 417 22 IČ: 248 34 629
Datum:	

Projektant: Z hlediska projektanta se změnou souhlasím

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit 	Razítko:  - PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. V Podháji 226/28 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 201 580 Fax: 474 720 561 IČ: 250 23 829 DIČ: CZ25023829
Datum: 28-04-2022	

Schvalovací proces:

TDS:	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit 	Razítko:  AQUA-CONTACT Praha, v.o.s. Husova 112 551 01 Jaroměř tel.: 224 311 424
Datum:	

Objednatel:	
Změnu schvaluji / neschvaluji 	Razítko: Obec Koštice Koštice 26, 439 21 Koštice IČ: 00265055 -1-
Datum: 23.5.2022	