

DODATEK Č. SML/2020/265-3

KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/2020/265 UZAVŘENÉ DNE 12. 3. 2020

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZozVZ“)

Článek I.

Název: Město Čelákovice
IČO: 00 240 117
DIČ: CZ00240117
Sídlo: náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice
Zástupce: Ing. Josef Pátek, starosta

(dále jen „Objednatel“)

Společnost: STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s. r. o.
IČO: 270 86 054
DIČ: CZ27086054
Sídlo: Na Pískách 596, 276 01 Mělník
Zástupce: Jiří Guttenberg – jednatel společnosti
Zápis v OR, sp.zn.: U Městského soudu v Praze odd. C, vložka 95200

(dále jen „Zhotovitel“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. SML/2020/265-3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 3“).

Článek II.

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách předmětné Smlouvy:

2.1 Článek 4., odst. 4.1 se doplňuje, nahrazuje a nově zní takto:

„4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla do deseti (10) dnů ode dne převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést řádně do 30. 9. 2020. Dodržení konečného termínu je podmíněn stavební připraveností od objednatele, zejména dokončení podlahy tělocvičny souběžného projektu, a to do 15. 9. 2020. O stavební připravenosti bude proveden zápis před nástupem na dokončení předmětu díla.

V případě, že nebude zajištěna stavební připravenost do stanoveného data, vyhrazuje si zhotovitel právo na posunutí konečného termínu díla.“

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nedotčena.


Článek III.

- 3.1 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 3.2 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3 Tento Dodatek č. 3 byl schválen usnesením Rady města č. 20/2020/4.3 ze dne 7. 7. 2020.

V Čelákovících dne 17-07-2020

V Mělníku dne 13.7.2020

Za Objednatele:


.....
Ing. Josef Pátek
starosta města



Za Zhotovitele:


.....
Jiří Guttenberg
jednatel společnosti