

**Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo
č. objednatele: 1/2020
č. zhotovitele: 32/20**

**uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů**

Smluvní strany

Objednatel: Obec Podmoky
sídlo: Podmoky č. p. 42, 289 04 Opočnice
IČ: 008 76 003
DIČ: CZ00876003
zastoupen: Ing. Ivem Šnévajsem, starostou obce
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 504318389, kód banky: 0800

dále jen jako „objednatel“ –

a

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.
sídlo: Václavské náměstí 28. 280 02 Nová Ves I
IČ: 43090150
DIČ: CZ43090150
zastoupen: Ing. Janou Friedrichovou, jednatelem společnosti
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Kolín
č.ú.: 1412058, kód banky: 0300
doruč. adresa: Václavské náměstí 28, 280 02

dále jen jako „zhotovitel“ –

společně dále jako „smluvní strany“ –
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle
tento

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)**

Znění dodatku č. 1 a jeho přílohy byly zveřejněny a jsou dostupné na profilu zadavatele
<https://www.profilzadavatele-vz.cz/P20V10000540>

1. Smluvní rámec

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne XX.X.2020 na základě výsledku zakázky malého rozsahu veřejné zakázky s názvem „Podmoky – komunikace k RD“ smlouvu o dílo č. 1/2020 (dále jen smlouva či smlouva o dílo nebo SoD).
- 1.2. Veřejná zakázka byla zveřejněna v rejstříku veřejných zakázek pod evidenčním číslem **P20V10000540**,

2. Důvod uzavření dodatku

- 2.1. Zhotovitel uzavírá tento dodatek k SoD, která byla uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě zadávacího řízení, a to na základě článku 8.9 výše uvedené smlouvy.
- 2.2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku jsou nepředpokládané vícepráce spojené s vyšší třídou zeminy u výkopových prací odvodnění komunikace a doplnění retenční nádrže a vsakovacího objektu včetně revizní šachty pro omezení vlivu přívalových srážkových vod na níže položené nemovitosti. Dále bylo nutné zvýšit niveletu části komunikace pro udržení nezámrazné hloubky dříve položeného vodovodu a tlakové kanalizace a změnit umístění hydrantu a proplachovací soupravy mimo těleso komunikace. Uvedené změny nebyly součástí projektové dokumentace.
- 2.3. Proto je navrženo doplnění smlouvy o dílo spočívající v doplnění rozsahu díla o nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci.
- 2.4. Doba realizace díla se nemění.

3. Účel dodatku

- 3.1. Zhotovitel uzavírá tento dodatek ke uzavřené SoD, která byla uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě zadávacího řízení veřejné zakázky: „Podmoky – komunikace k RD“, a to na základě článku 8.9 výše uvedené smlouvy.

4. Předmět dodatku

- 4.1. Na základě tohoto dodatku se zhotovitel zavazuje pro objednatele vykonat, provést a realizovat plnění dodatečných stavebních prací spočívajících ve zhotovení stavebního díla specifikovaného v čl. 5 tohoto dodatku, dle článku smlouvy 8.10.1, tj. prací, činnosti a výkony nepředpokládané v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu díla, tj. vyžádaných stavebních prací a prací nezbytných k řádnému dokončení díla.
- 4.2. Dále, vzhledem k prováděným vícepracím, byla odsouhlasena změna termínu dokončení díla na 31.7.2021.

5. Předmět díla a technická specifikace díla:

Dodatečné stavební práce jsou v elektronické podobě dostupné na profilu zadavatele na url adrese: <https://www.profilzadavatele-vz.cz/P20V10000540> a jsou uvedeny v podrobné specifikaci změny dle tohoto dodatku je uvedena v elektronickém soupisu prací zveřejněném na profilu zadavatele.

6. Cena dodatečných prací / hodnota změny

- 5.1. Cena závazku ze smlouvy a hodnota změny:

Celková změna závazku ze smlouvy a nová cena díla	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Změna závazku %
Původní hodnota závazku ze smlouvy (Kč)	3,380,480.42	709,900.89	4,090,381.31	
Celková hodnota víceprací (Kč)	885,229.20	185,898.13	1,071,127.33	26.2%
Celková hodnota méněprací (Kč)	-301,327.34	-63,278.74	-364,606.08	-8.9%
Celková změna závazku ze smlouvy (Kč)	583,901.86	122,619.39	706,521.25	17.3%
Cena díla po změně z dodatku č. 1	3,964,382.28	832,520.28	4,796,902.56	17.3%

Celková změna závazku ze smlouvy činí 583 901.86 Kč bez DPH, tj. 17,3 % ze závazku ze smlouvy.

7. Hodnota změny vůči původní hodnotě závazku

Nová cena díla je 3 964 382.28 Kč bez DPH, tj. 4 796 902.56 Kč s DPH.

8. Vliv dodatku na závazek ze smlouvy

- 7.1. Výše změny závazku ze smlouvy **není v tomto dodatku považována za podstatnou změnou závazku** ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. odstavců 5, 6 a 7, protože jejich součtová hodnota činí 17.3% z původní hodnoty závazku z uzavřené smlouvy a nepřekračuje zákonný limit 50% z celkové ceny zakázky a nemění se celková povaha veřejné zakázky.

9. Ostatní ujednání

- 8.1. Fakturace dodatečných prací dle tohoto dodatku bude zhotovitel provádět odděleně za podmínek uzavřené SoD.
- 8.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku obdrží dva stejnopisy zhotovitel a dva objednatel. Dodatek bude po jeho podpisu zveřejněn v zákonné lhůtě na profilu zadavatele.

Přílohy:

- 1) Rekapitulace změny závazku ze smlouvy dle SoD
- 2) Soupis prací v elektronické formě na profilu <https://www.profilzadavatele-vz.cz/P20V10000540>, v souboru: *vícepráce a méněpráce Podmoky final.xlsx*

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Nové Vsi I, dne 2021

V Podmokách, dne 2021

Ing. Jana Friedrichová
jednatel společnosti

Ing. Ivo Šnévajs,
starosta obce

Příloha dodatku č. 1 – Rekapitulace změny závazku ze smlouvy dle SoD

Zdrojová data jsou obsažena v příloženém souboru na profilu zadavatele:
Vícepráce a méněpráce Podmoky final.zip