

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 04-04/2022

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: **Obec Dobroměřice**
Sídlo: Pražská 53, 440 01 Dobroměřice
IČ: 00831786
Statutární zástupce: Ing. Ivana Sihlovcová, starostka obce
Tel.: +420 724 148 313
E-mail: starosta@dobromerice.cz
Bank. spoj.: KB Louny
Č.účtu: 20124481/0100
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

1.2 Zhotovitel: **EKO HOLD, spol. s r.o.**
Sídlo: U Okálů 411, 440 01 Dobroměřice
IČ: 49096851
DIČ: CZ49096851
Statutární zástupce: Jirkovský Zdeněk, jednatel
Tel.: +420 736 613 069
E-mail: ekohold@ekohold.cz
Bank. spoj.: CSOB Louny
Č.účtu: 284249595/0300
Zapsaný v obchodním rejstříku, spisová značka C 5353/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Tímto dodatkem se upravuje:

ČL. 4. ČAS PLNĚNÍ

4.2 Termín dokončení prací: se prodlužuje do 31. 8. 2022

ČL. 5. CENA ZA DíLO

Cena za dílo včetně 21% daně z přidané hodnoty činí: **1.225.329,00 Kč** (slovy: Jedenmiliondvěstědvacetpětřístadvacetdevět korun českých), tzn. navýšení ceny dle přílohy k tomuto dodatku ze dne 6. 6. 2022 o **44.068,- Kč** vč. DPH (slovy: Čtyřicetčtyřtisícšedesátosmkorun českých).

Tento dodatek ke smlouvě je vypracován ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Dobroměřicích, dne: 13. 9. 2022

V Dobroměřicích, dne: 6. 6. 2022

Objednatel:

Zhotovitel:

OBEC Dobroměřice
Pražská 53, 440 01 Louny
IČO: 831786 (2)
Tel.: 415 679 326

Ing. Ivana Sihlovcová, starostka

EKO HOLD, spol. s r.o.
provedení staveb, jejich změn a odstranění,
tepelné a akustické izolace staveb
U Okálů 411, 440 01 Dobroměřice
Tel.: 736 613 069
IČ: 49096851 DIČ: CZ49096851

Jirkovský Zdeněk, jednatel

1) Posunutí termínu realizace dokončení Rekonstrukce oplocení MŠ Dobroměřice

Zdůvodnění:

Po jednání mezi ČEZ a OÚ byla dohodnuta výměna původní el. rozvodné skříně (v nevyhovujícím stavu) za novou, včetně posunutí nové mimo hranici plotu MŠ.

Termín zahájení výměny realizační firmou ČEZ 27. 7. 2022, realizace v srpnu 2022.

Termín dokončení realizace Rekonstrukce oplocení MŠ firmou EKO HOLD, spol. s r.o. (včetně výroby branky a osazení části oplocení za el. rozvodnou skříní) posunut na 31. srpna 2022

2) Dohoda o změnách realizace a jejich cenách:

2A) Vzhledem ke zjištění složitosti a nákladnosti realizace přívodu elektřiny k elektronickému ovládání brány MŠ (výkop a průrazy do jediného možného napojení v kotelně MŠ), bylo od realizace el. pohonu posuvné brány upuštěno a nebude fakturováno.

Odečet: Částka 39.400,- bez DPH

2B) Na stranách A a B oplocení MŠ, byl zjištěn enormní základový beton (šíře až 40cm a hloubky až 120cm)

U strany A Vícepráce na výkopu urovnání a likvidaci: částka 23.700,- bez DPH

U strany B bylo rozhodnuto nevyvracet a vykopávat enormní základ z důvodu možného poškození přilehlé asfaltové komunikace. Díry pro sloupky plotu a bran budou z části pikovány strojně, z části strojně vrtány a zbývající budou vykopány ručně elektrickým kladivem.

U strany B Vícepráce: částka 52.120,- bez DPH

2C) Změny v hranicích plotu a rozšíření o osazení 1ks branky:

Za novou el. rozvodnou skříní bude plot průběžný.

Okolo studny v areálu MŠ bylo rozhodnuto o zmenšení (z důvodu údržby atd.)

V rohu mezi hřbitovní zdí areálu MŠ a části patřící k bytovkám bude vytvořeno oplocení části pro výukový odchov drůbeže, včetně osazení nové vstupní branky. Toto je kompenzováno z položek 1, 3, 4, 5, 6 a 7 původního rozpočtu.

Vícepráce: Výroba a osazení branky 1ks 6800,- bez DPH

3) Shrnutí: Rozdíl ceny oproti původní sjednané nabídkové ceně:**Původní sjednaná nabídková cena****Finální cena provedeného díla****K dofakturování**

Cena celkem bez DPH	Cena včetně DPH 21%		Cena celkem bez DPH	Cena včetně DPH 21%		Cena celkem bez DPH	Cena včetně DPH 21%
976 249 Kč	1 181 261 Kč		1 012 669 Kč	1 225 329 Kč		36 420 Kč	44 068 Kč

V Dobroměřicích, dne 6. 6. 2022

V Dobroměřicích, dne 6. 6. 2022

Objednatel:

Zhotovitel:

OBEC Dobroměřice
Pražská 53, 440 01 Louny
IČO: 831786
Tel.: 415 679 326

Ing. Ivana Sihlovcová, starostka

Jirkovský Zdeněk, jednatel