

DODATEK Č. SML/2019/392-2

ke Smlouvě o dílo č. SML/2019/392 uzavřené 14. 1. 2020
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „**ZoZVZ**“)

Článek I.

Objednatel: **Město Čelákovice**
se sídlem: náměstí 5. května 1
zastoupený: Ing. Josef Pátek, starosta města
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 4127201/100
IČ: 00240117
DIČ: CZ00240117
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **Energie – stavební a báňská a.s.**
se sídlem: Vašíčkova 3081, 274 04 Kladno
adresa pro doručování: Energie – stavební a báňská a.s., Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5
jednající: Ing. Josef Mareš, obchodní ředitel a
Ing. Milan Schagerer, ředitel divize 2
na základě plné moci
- ve věcech smluvních
Ing. Richard Rak
- ve věcech provozních a technických
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pob. Kladno
č. ú.: 1000141/0100
IČ: 45146802
DIČ: CZ45146802
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 1399
(dále jen „Zhotovitel“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. SML/2019/392-2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 2“).

Článek II.

1. Článek III., odst. 2 se doplňuje, nahrazuje a nově zní takto:

„2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli kompletní dílo nejpozději do 30. 6. 2021. S tím, že jsou stanoveny následující etapy zhotovení díla:

1) Do 30.08.2020 bude dokončen stavebně následující rozsah kanalizace včetně domovních přípojek:

- STOKA E - Komunikace III/2456 Haškova - ŠE8 – ŠE11; **včetně finální povrchové úpravy, pokud nebude ujednáno jinak**
- STOKA E2 - Komunikace III/2456 Haškova - ŠE8 – ŠE25, včetně souběžného výtoku **a finální povrchové úpravy, pokud nebude ujednáno jinak**
- STOKA D – místo napojení – ŠD2
- STOKA D1 - ulice U Tratě – ŠD2 – ŠD10

2) Do 31.10.2020 bude stavebně dokončen následující rozsah kanalizace včetně domovních přípojek:

- STOKA E – ulice Na Radosti – ŠE11 – ŠE16
- STOKA E2 - Komunikace III/2455 Zálužská – ŠE26 – ŠE33; **včetně finální povrchové úpravy**
- STOKA D – ulice Zálužská – ŠD7 – ŠD6; **včetně finální povrchové úpravy**
- STOKA D1 – ulice První – ŠD10 – ŠD15
- STOKA D1-1 - ulice K. Brabce – ŠD12 – ŠD24a

3) Do 31.12.2020 bude stavebně dokončen následující rozsah kanalizace:

- STOKA D – ulice Zálužská – ŠD2 – ŠD6
- STOKA D1 – ulice Mstětická – ŠD15 – ŠD17
- STOKA D1-2 – ulice Druhá – ŠD17 – ŠD27
- STOKA D1-3 – ulice V Zahrádkách – ŠD17 – ŠD37
- STOKA E – ulice Na Radosti – ŠE16 – ŠE19
- STOKA E2-1 – ulice V Zahrádkách – ŠD30 – ŠD36
- ČERPACÍ ŠACHTA – dodávka + osazení ČS bez technologie

4) Do 31.03.2021 bude stavebně dokončen následující rozsah kanalizace:

- STOKA D1 – ulice Mstětická – ŠD17 – ŠD23
- STOKA D1-2 – ŠD27 – ŠD31
- STOKA D1-2-1 – ulice Třetí – ŠD29 – ŠD34
- STOKA D1-2-2 – ulice Čtvrtá – ŠD31 – ŠD35
- STOKA D1-3 – ulice V Zahrádkách – ŠD37 – ŠD39
- STOKA E – ulice Vořechovka – ŠE8 – ŠE1 včetně souběžného výtlaku
- STOKA E2-1-1 – ulice V Zahrádkách – ŠD35 – ŠD37“

2. Článek IX. Odst. 1 se doplňuje a nahrazuje a nově zní takto:

„1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla, nebo se splněním dokončení jednotlivé etapy sjednaných v Čl. III odst. 2 této Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo z důvodů na straně objednatele.“

3. Příloha č. 1. Dodatku č. 2 nahrazuje přílohu č. 3 Smlouvy.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn.

Článek III.

1. Přílohou Dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1: Časový harmonogram prací

2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.

3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4. Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady města č. 24/2020/4.6 ze dne 18. 8. 2020.

V Čelákovících26-08-2020

V Praze25-08-2020


Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

na základě plné moci


.....
Ing. Josef Pátek
starosta města


.....
Ing. Josef Mareš
obchodní ředitel


.....
Ing. Milan Schagerer
ředitel divize 2

Energie - stavební a báňská a.s.
Vašíčkova 3081
272 04 Kladno
(50)

Harmonogram výstavby

Stavba: Splašková kanalizace v městské části Záluží, Čelakovice

Firma: Energie - stavební a báňská

Název úkolu	2020						2021					
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
Stoka D												
Zálužská												
Stoka D1												
U Tratě												
První												
Mstětická												
Stoka D1-1												
K Brabce												
Stoka D1-2												
Druhá (v poli bez názvu ulice)												
Stoka D1-2-1												
Třetí												
Stoka D1-2-2												
Čtvrtá												
Stoka D1-3												
V Zahrádkách												
Stoka E												
Haškova												
Na Radosti												
Zálužská												
Stoka E1												
Vořechovka												
Stoka E2												
Haškova III/2456												
komunikace												
Zálužská III/2455												
komunikace												
Stoka E2-1												
V Zahrádkách												
Stoka E2-1-1												
V Zahrádkách												
ČS												
osazení												
vystrojení												
komunikace												
Zkoušky potrubí, dokončovací práce, Komunikace												
Předání díla												

30.7.2020

vypracoval: Šalka

