

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na akci „CHODNÍK A CYKLOSTEZKA ČERVENKA, UL . TŘEBÍZSKÉHO – NOVÝ DVŮR – SO 101 – CHODNÍK“

(projekt „CHODNÍK A CYKLOSTEZKA ČERVENKA, UL . TŘEBÍZSKÉHO – NOVÝ DVŮR - SO 101 – CHODNÍK“, ISPROFOND 5717510231)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

název:	Obec Červenka
sídlo:	Svatoplukova 16, 784 01 Červenka
statutární orgán:	Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka obce
IČ:	00635740
DIČ:	CZ00635740
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	23621811
za Objednatele je oprávněn jednat:	
- ve věcech smluvních:	Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka obce
- ve věcech technických:	Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka obce

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

název:	Cash trade s.r.o.
adresa:	Štefánikova 1365/9 , 784 01 Litovel
IČO:	063 90 358
DIČ:	CZ06390358
statutární orgán:	KRISTYNA STEHLIK CZANADI
telefon:	+420 606 173 043
e-mail:	sekretariat@cashtrade.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	5741658339/0800
za Zhotovitele je oprávněn jednat:	
- ve věcech smluvních:	Karel Stehlík
- ve věcech technických:	Karel Stehlík
- hlavní stavbyvedoucí	Ing. Ladislav Ploc

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

2. PREAMBULE

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 4. 2025 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „CHODNÍK A CYKLOSTEZKA ČERVENKA, UL . TŘEBÍZSKÉHO – NOVÝ DVŮR“ - SO 101 CHODNÍK“ (dále jen „Smlouva“). Na základě ustanovení Smlouvy o vyhrazených změnách závazku a změně termínu plnění a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, sjednávají strany tento dodatek.
- 2.2. V období po protokolárním předání staveniště (12. 5. 2025) došlo k prodlení na straně objednatel z důvodu propadlých vyjádření dotčených subjektů; poslední obnovené vyjádření bylo doručeno dne 9. 6. 2025. Stanovení přechodného dopravního značení bylo potvrzeno dne 18. 6. 2025; bez tohoto stanoviska nemohla stavba vstoupit do přílehlých komunikací.

- 2.3. V průběhu realizace dále došlo k vlivům třetích osob, zejména správců sítí, které měly vliv na postup stavebních prací. Smluvní strany konstatují, že změna se týká pouze prodloužení termínu plnění a nemění věcný rozsah ani povahu veřejné zakázky.
- 2.4. Změna je v souladu s vyhrazenými změnami Smlouvy (Změna termínu plnění) a nenarušuje zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Změna nemá dopad na cenu díla.
- 2.5. Pro účely tohoto dodatku a Smlouvy se pojmem „bankovní záruka“ rozumí také záruční listina (pojištění záruky) vystavená pojistitelem jako nezávislá finanční záruka na první výzvu, konkrétně HDI Global Specialty SE – Záruční listina č. B2505120002 ze dne 12. 5. 2025; všechna ujednání o „bankovní záruce“ se použijí přiměřeně i na tento instrument.

3. ZMĚNA TERMÍNU

- 3.1. Článek 5. Termín a místo plnění, odstavec 5.1 Smlouvy se mění a po změně zní takto:

*5.1 Termín pro provedení a dokončení plnění veřejné zakázky je **nejpozději do 28. 11. 2025**.*

- 3.2. Ostatní ujednání o harmonogramu stavby trvají; zhotovitel do 7 dnů od podpisu tohoto dodatku aktualizuje harmonogram a předloží jej objednateli ke schválení.

4. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ (BANKOVNÍ ZÁRUKA)

- 4.1. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli originál dodatku k bankovní záruce č. B2505120002, vydané 12.5.2025, v částce 500 000 Kč, kterým bude prodloužena doba platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby nezanikla dříve než dnem 31. 12. 2025 (včetně). Tento dokument bude Objednateli doručen nejpozději do dne 6. 11. 2025. Ostatní ujednání bankovní záruky zůstávají beze změny.
- 4.2. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost dle odst. 4.1. tohoto článku a prodloužení bankovní záruky nebude Objednateli doručeno nejpozději do dne 6. 11. 2025, je Objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku v plné výši; vyplacená částka se považuje za smluvní jistotu k zajištění řádného plnění povinností Zhotovitele dle Smlouvy (včetně povinností plynoucích ze záruky za jakost), a to až do doby, než Zhotovitel předloží řádně vystavenou prodlouženou bankovní záruku v původní výši a parametrech. Čerpáním bankovní záruky nejsou dotčena ostatní práva Objednatele ze Smlouvy ani nároky na smluvní pokuty či náhradu škody.
- 4.3. Po doručení řádně vystavené prodloužené bankovní záruky dle odst. 4.1. tohoto článku vyplatí Objednatel Zhotoviteli vybranou jistotu (nebo její zůstatek) do 10 pracovních dnů. Pokud došlo k částečnému čerpání z důvodu porušení povinností Zhotovitele, je Zhotovitel povinen doplnit zajištění opět na sjednanou výši 500 000 Kč.
- 4.4. Za doručení se považuje doručení prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s uznávanými elektronickými podpisy, případně fyzické předání originálu dle podmínek bankovní záruky.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 5.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy k němu obě smluvní strany připojí svůj platný uznávaný elektronický podpis podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Není-li dodatek spolu s přílohami vyhotoven jako jediný elektronický dokument, považuje se za součást dodatku každý samostatný elektronický soubor, tvořící v souhrnu tento dodatek a jeho přílohy, pokud byl opatřen platným uznávaným elektronickým podpisem obou smluvních stran.
- 5.3. Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno na 31. zasedání Zastupitelstva obce Červenka dne 13. 10. 2025 pod č. usnesení UZ 31/10/2025.

V Července

V Litvli

.....
Za Objednatele
Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka obce

.....
Za Zhotovitele
Kristýna Stehlík Czanadi
jednatel