

DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 24/001/301/1

Na realizaci veřejné zakázky s názvem

FVE Břidličná

*uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi těmito smluvními stranami:*

Název:	Město Břidličná
Sídlo:	Nábřeží 452, 793 51 Břidličná
IČ:	00295906
DIČ:	CZ00295906
Bankovní spojení:	KB, a.s.
běžný účet:	19-0786980257/0100
oprávněný zástupce	
ve věcech smluvních:	Miroslav Kladníček, starosta
ve věcech stavby:	ASA expert a. s. Ostrava - technický dozor ASA expert a. s. Ostrava - BOZP

Dále jen Objednatel

a

Název:	Benekov ESCO, s.r.o.
Sídlo:	Masarykova 311, Horní Benešov 793 12
IČ:	09173986
DIČ:	CZ09173986
Zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, V82278	
Peněžní ústav:	KB, a.s., pobočka Šumperk
Číslo účtu:	107-25220440287/0100

oprávněný zástupce	
ve věcech smluvních:	Ing. Leopold Benda
ve věcech technických:	Martin Michálek, hlavní stavbyvedoucí Martin Michálek, stavbyvedoucí

Dále jen Zhotovitel

(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 24/001/301/1

I.

Dne 11. 9. 2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 24/001/301/1. Předmětem smlouvy je realizace stavby FVE Břidličná. Závazek ze smlouvy byl v souladu s § 222 ZZVZ změněn dodatky smlouvy ze dne 11.11. 2024, 16.12. 2024 a 26.5.2025.

II.

1. Ve vztahu k nepředpokládaným překážkám realizace spojených s legislativními procesy a provozními složitostmi při budoucím užívání realizovaných FVE, které jsou popsány a řešeny v rámci předchozích Dodatků, souvisejícími změnami technologie na objektech krytého bazénu (FVE Bazén) a základní školy (FVE ZŠ) a souvisejícího zpoždění při vydání Rozhodnutí o povolení záměru pro FVE ZŠ, bez kterého nelze zahájit realizaci FVE ZŠ, se zadavatel rozhodl upravit termín realizace 2. etapy.
2. Obě smluvní strany se v souvislosti s touto změnou závazku dohodly na změně ustanovení č. VI. 5 Smlouvy.
3. Ustanovení čl. VI. 5 Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Zhotovitel se zavazuje k realizaci celého předmětu této Smlouvy takto: 1. etapa do 4 měsíců od data zahájení stavebních prací, 2. etapa do 9 měsíců od zahájení stavebních prací. Za den ukončení realizace je považován den protokolárního předání díla vč. výchozí revize elektrického zařízení výroby. Součástí předávací dokumentace musí být dokumentace skutečného provedení.

III.

1. O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města dne 16.7.2025 pod č.usn.:52/3.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy a navazujících Dodatků 1. – 3. zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

V Břidličné dne:

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele