

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **SDRUŽENÍ OBCÍ PANENSKÝ TýNEC A ŽEROTÍN PRO STAVBU KANALIZACE A ČOV EO 600**, IČO: 04704100, se sídlem 440 01 Žerotín 95, zastoupené Bc. Jiřím Čížkem, předsedou sdružení a Jiřím Křišťálem, místopředsedou sdružení

(dále jen „Objednatel“);

a

- (2) **Společností „Panenský Týnec-Žerotín“**

vedoucí společník:

EKOSYSTEM spol. s r.o. IČO: 44851804, se sídlem Tylovická 490/32, Zličín, 155 21 Praha 5, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6353, zastoupený RNDr. Martinem Guthem, jednatelem

společník:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČO: 40233308, se sídlem Teplice, Křížíkova 2393, PSČ 41501, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

(dále jen „Zhotovitel“);

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatel a Zhotovitelem byla dne 26. 6. 2019 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SDRUŽENÍ OBCÍ PANENSKÝ TýNEC A ŽEROTÍN PRO STAVBU KANALIZACE A ČOV EO 600 – kanalizace II“ (dále též jako „Dílo“); dne 12. 12. 2019 byl uzavřen dodatek č. 1 Smlouvy; dne 10. 12. 2020 byl uzavřen dodatek č. 2 Smlouvy; dne 4. 8. 2022 byl uzavřen dodatek č. 3 Smlouvy;
- (B) na základě kontroly realizovaného Díla před jeho dokončením a kontroly dokladů poskytovatelem dotace byly zjištěny práce a dodávky, které byly Zhotovitelem provedeny v rozsahu menším, než vyplývá ze Smlouvy ve znění dodatků č. 1 až 3; jedná se v souladu s čl. VII. odst. 5 Smlouvy o změny, o kterých mají Strany uzavřít dodatek Smlouvy;
- (C) v průběhu realizace Díla provedl Zhotovitel na základě dohody Stran některé změny v provedení Díla a dodatečné práce a dodávky; Strany upravují dohodnuté změny Díla včetně dodatečných prací a dodávek tímto dodatkem ke Smlouvě;
- (D) Strany mají s ohledem na výše uvedené zájem na změně Smlouvy v rozsahu sjednaného Díla (předmětu díla), která ve smyslu ust. § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy; Strany se dohodly na změně Smlouvy v rozsahu blíže vymezeném ve změnovém listu č. 4 (změnový list č. 4 dále v textu jako „Změnový list 4“); Změnový list 4 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 4 Smlouvy;
- (E) s ohledem na shora uvedené skutečnosti si Strany přejí změnit rozsah Díla a cenu Díla;

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DOTATKU

- 1.1 Strany se dohodly, že rozsah Díla (předmět díla) blíže specifikovaný ve Smlouvě ve

znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, zejména pak v čl. III Smlouvy se na základě dohody Stran doplňuje o dodatečné práce a dodávky, blíže specifikované ve Změnovém listu 4. Strany se dále dohodly, že z rozsahu Díla (předmětu díla) blíže specifikovaném ve Smlouvě ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, zejména pak v čl. III Smlouvy se vypouští práce a dodávky, které dle dohody Stran nebudou prováděny, blíže specifikované ve Změnovém listu 4. Změny Díla sjednané tímto dodatkem č. 4 budou provedeny v souladu se Změnovým listem 4.

- 1.2 Strany se dohodly, že podklady k provedení Díla blíže vymezené v čl. III Smlouvy se rozšiřují o Změnový list 4.
- 1.3 Tento dodatek č. 4 se uzavírá dle čl. VII. odst. 5 Smlouvy na základě kontroly realizovaného Díla před jeho dokončením a kontroly dokladů poskytovatelem dotace, kterými byl zjištěn menší rozsah některých provedených prací a dodávek. Dále Strany tímto dodatkem č. 4 potvrzují provedené změny Díla, které byly Stranami dohodnuty v průběhu realizace Díla.
- 1.4 Strany se dohodly, že v čl. VII. Cena díla Smlouvy se odst. 1 ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 Smlouvy mění a nahrazuje tímto zněním:

1. *Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy je stanovena dle nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení Objednatele, dle Změnového listu č. 1, Změnového rozpočtu SO303_ČOV_Stavební část, Změnového listu 2, Změnového listu 3 a Změnového listu 4 a činí celkem:*

Cena bez DPH 46 974 439,25 Kč

DPH 9 864 632,24Kč

***Cena včetně DPH* 56 839 071,49Kč**


(slovy cena včetně DPH: padesát šest milionů osm set třicet devět tisíc sedmdesát jedna korun českých a čtyřicet devět haléřů)

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 2.1 Ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 4 Smlouvy, zůstávají v původním znění.
- 2.2 Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Stranami.
- 2.3 Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží čtyři (4) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 2.4 Tento dodatek č. 4 byl schválen rozhodnutím valné hromady Objednatele č. 1 ze dne 26. 6. 2023.
- 2.5 Součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list 4
- 2.6 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

v P. 14/HC1 dne 27. 6. 2023


v Praze dne 28. 6. 2023


SDRUŽENÍ OBČÍ PANENSKÝ TÝNEC
A ŽEROTÍN PRO STAVBU KANALIZACE A ČOV EO 60
Žerotín 95, 440 01 • IČO: 04704100

SDRUŽENÍ OBČÍ PANENSKÝ TÝNEC
A ŽEROTÍN PRO STAVBU KANALIZACE A ČOV EO 60
Bc. Jiří Čížek, předseda sdružení


SDRUŽENÍ OBČÍ PANENSKÝ TÝNEC
A ŽEROTÍN PRO STAVBU KANALIZACE A ČOV EO 60
Jiří Křišťál, místopředseda sdružení

EKOSYSTEM spol. s r.o.
sídlo: Tylovická 490/32, 155 21 Praha 5
pracoviště: Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6
IČ: 44851804 / IČ: CZ44851804


Společnost „Panenský Týnec-Žerotín“
EKOSYSTEM spol. s r.o., vedoucí společník
RNDr. Martin Guth, jednatel

List obsahuje: 1) Rekapitulace stavby 2) Rekapitulace objektu stavby a sounisilí prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20170810

Stavba: SDRUŽENÍ OBCÍ PANENSKÝ TÝNEC A ŽEROTÍN PRO STAVBU KANALIZACE A ČOV EO 600, SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV

KSJ: Panenský Týnec a Žerotín

Zadavatel: sdružení obcí P. Týnec a Žerotín pro st. K ač OV

CC-CZ: Datum: 15.02.2023

IČ: 04704100

DIČ: 448 51 804
CZ44851804

Uchazeč: EKOSYSTEM spol. s. r. o.

Projekční: Ing. Píhal

Podpis: Ing. Píhal

Podpis: Ing. Bergl

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

-387 511,06

DPH - základní sazba: 21,00%
sazbová: 15,00%

Základ dle ÚRS: -387 511,06

výše daně: -81 377,32

Cena s DPH

v CZK

-468 888,38

Roman Hladík TDI

Ing. Jan Píhal - AD

Aleš Bárt - BOZP

Ing. Bergl - administrátor dotace

EKOSYSTEM spol. s r.o.
sídl.: Tylova 490/50, 155 21 Praha 5
pracoviště: Trávníčská 10, 163 03 Praha 6
IČ: 448 51 804, DIČ: CZ44851804

Bc. Jiří Čížek

Ing. Prokeš - KONTROL-INSPEKT

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód 0

Stavba: 0

Místo

Datum

15.02.2023

Zadavatel

Projektant

Uchazeč 0

Kód

Objekt, Soupis prací

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Typ

Náklady stavby celkem

-387 511,06

-468 888,38

1

SO 301 Splašková kanalizace gravitační

-258 569,00

-312 868,49

STA

3

SO 303 ČOV

-128 942,06

-156 019,89

STA

01

ČOV stavební část

-112 463,06

-136 080,30

Soupis

02

ČOV strojní část

-16 479,00

-19 939,59

Soupis

List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: MHDŘÍŽEJÍ OBCE PÁNEŇSKÝ TÝNEC A ŽEROTÍN PRO STAVBU KANALIZACE A ČOV EO 600, SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV
Objekt:

1 - SO 301 Splašková kanalizace gravitační

KSO: Panenský Týnec a Žerotín
Místo: CC-CZ:
Datum: 15.02.2023
Zadavatel: IC:
DIČ: 448 51 804
sdružení obcí P. Týnec a Žerotín pro st. K ač OV IC:
DIČ: CZ44851804
Uchazeč: IC:
DIČ:
Projektant: IC:
Ing. Plhal DIČ:

Použití: 100%

Cena bez DPH

-258 569,00

| | | | |
|--------------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní sazba | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| | -258 569,00 | 21,00% | -54 299,39 |
| | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

-312 868,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Slavba: SDRUŽENÍ OBCE PANEŇSKÝ TÝNEC A ŽEROTÍN PRO STAVBU KANALIZACE A ČOV ED 600, SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV

Objekt:

1 - SO 301 Splašková kanalizace gravitační

Místo:

Panenský Týnec a Žerotín

Datum: 15.02.2023

Žadavitel:

sdružení obcí P. Týnec a Žerotín pro st. K a Č OV

Projektant:

Ing. Píhal

Uchazeč:

EKOSYSTEM spol. s. r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-258 569,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SURROŽNÍ OBECI PANEŇSKÝ TÝNEC A ŽEROTÍN PRO STAVBU KANALIZACE A ČOV EO 600, SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV

Objekt:

1 - SO 301 Splašková kanalizace gravitační

Místo:

Panenský Týnec a Žerotín

Datum:

15.02.2023

Zadavatel:

sdrúžení obcí P. Týnec a Žerotín pro st. K aČ OV
EKOSYSTEM spol. s. r. o.

Projektant:

Ing. Plhal

| PC | Ty | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

-258 569,00

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|------|---------|-----------|-------------|----------------|
| 46 | K | 892372121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsníciemi vaky ucpávkovými DN 300 | úsek | 291,000 | -775,00 | -225 525,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 47 | K | 894401211 | Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 2,000 | -364,00 | -728,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 48 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 6,000 | -171,00 | -1 026,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 51 | M | 592241620 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm | kus | 2,000 | -1 346,00 | -2 692,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 52 | K | 894402211 | Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 2,000 | -364,00 | -728,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 53 | M | 592243120 | konus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm | kus | 2,000 | -1 041,00 | -2 082,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 54 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 2,000 | -405,00 | -810,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 55 | M | 592243390 | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi dno šachty kanalizační přímé V - průměr odtoku TBZ-Q 1 100/100 V max.60 100 / 100 x 60 | kus | 2,000 | -9 970,00 | -19 940,00 | |
| 58 | K | 899102111 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg | kus | 2,000 | -339,00 | -678,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 59 | M | 592246600 | poklop šachtový betonová výplň+ litina 785(610)x160 mm, bez odvětrání | kus | 2,000 | -2 180,00 | -4 360,00 | CS ÚRS 2017 01 |

List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SDRUŽENÍ OBCE PAHERSKÝ TÝNEC A ŽEROTÍN PRO STAVBU KANALIZACE A ČOV EO 600, SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV
Objekt: 3 - SO 303 ČOV
Soupis:

01 - ČOV stavební část

KSO: CC-CZ: 25.04.2022
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: 04704100
sdružení obcí P. Týnec a Žerotín pro st. K aČ OV DIČ:

Účtazeč: IČ: 448 51 804
EKOSYSTEM spol. s. r. o. DIČ: CZ44851804

Projektant: IČ:
Ing. Píhal DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-112 463,06

| | Základ daňe | Sazba daňe | 99% daňe |
|--------------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní sazba | -112 463,06 | 21,00% | 23 617,24 |
| Zákl. převedena | | 15,00% | 0,00 |
| úpl. převedena | | 21,00% | 0,00 |
| celková | | 15,00% | 0,00 |
| | | 0,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

-136 080,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: SDRUŽENÍ OBCE PANEŘSKÝ TÝNEC A ŽEROTÍN PRO STAVBU KANALIZACE A ČOV EO 600, SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV

Objekt: 3 50 305 ČOV

Soupis: **01 - ČOV stavební část**

Místo: Datum: 25.04.2022

Zadavatel: sdružení obcí P. Týnec a Žerotín pro st. K aČ OV
Uchazeč: EKOSYSTEM spol. s r. o. Projektant: Ing. Plhal

Kód dílu - Popis: Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -112 463,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SDRUŽENÍ OBCEJ PANĚNSKÝ TÝNEC A ŽEROTÍN PRO STAVBU KANALIZACE A ČOV EO 600, SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV
Objekt: J - SO - 093 ČOV
Soupis: 01 - ČOV stavební část

Místo: Datum: 15.02.2023

Zadávatel: sružení obcí P. Týnec a Žerotín pro st. K aČ OV
Uchazeč: EKOSYSTEM spol. s r. o. Projektant: Ing. Píhal

| PČ | Ty P | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem -112 463,06 | | | | | | | | |
| D | 1 | | | | | | | |
| 8 | K | 151301202 | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzeprění hnané, hloubky do 8 m | m2 | 312,400 | -231,00 | -72 164,40 | CS ÚRS 2017 01 |
| 9 | K | 151301212 | Odstranění pažení stěn výkopu s uložení pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané, hloubky do 8 m | m2 | 312,400 | -47,00 | -14 682,80 | CS ÚRS 2017 01 |
| 10 | K | 151301302 | Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení hnaném, hloubky do 8 m | m3 | 636,396 | -34,00 | -21 637,46 | CS ÚRS 2017 01 |
| VV | | | 12,2*9*5,3 | | 581,940 | | | |
| VV | | | (P)*1,8*1,8*5,35 | | 54,456 | | | |
| VV | | | Součet | | 636,396 | | | |
| 11 | K | 151301312 | Odstranění rozepření stěn výkopů s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení hnaného, hloubky do 8m | m3 | 636,396 | -8,00 | -5 091,17 | CS ÚRS 2017 01 |

| 29 | K | 338171111 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,0 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů | kus | 44,000 | -43,00 | -1 892,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|----|---------------|---|----------------|---------|-----------|------------|-------------------|
| | VV | | (11+7)*2+8 | | 44,000 | | | |
| 30 | M | 553422560 | sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2750/38x1,5 mm | kus | 36,000 | -176,00 | -6 336,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 31 | M | 553422750 | vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 3000 mm | kus | 8,000 | -205,00 | -1 640,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 33 | K | 348172213 | Montáž vjezdových bran samonosných posuvných dvoukřídlových plochy přes 3 do 5 m ² | kus | 1,000 | -1 371,00 | -1 371,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 34 | M | 553423410 | brána kovová dvoukřídlová 1500x3916 mm | kus | 1,000 | -6 580,00 | -6 580,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 35 | K | 348401130 | Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m | m | 103,000 | -34,00 | -3 502,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | (31+22)*2-3 | | 103,000 | | | |
| 36 | M | 313247680 | pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené pozinkované 50 x 2 x 2000 mm | m | 103,000 | -75,00 | -7 725,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 37 | M | 156153000 | drát kruhový napínací pozinkovaný D 2,80 mm bal. 78 m | m | 309,000 | -3,00 | -927,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | 103,000*3 | | 309,000 | | | |
| 49 | K | 564851111 | Podklad ze štrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m ² | 39,000 | -98,00 | -3 822,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 50 | K | 565136121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m ² | 280,000 | -210,00 | -58 800,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 51 | K | 577135121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm Usazení směrně obrusného materiálu se zřízeními lože, s | m ² | 280,000 | -208,00 | -58 240,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 62 | K | 916131213 | vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého tř. C 12/15 | m | 14,000 | -187,00 | -2 618,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 63 | M | 592174170 | obrubník betonový chodníkový vibračlisovaný 100x10x25 cm | kus | 14,000 | -86,00 | -1 204,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 64 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15 | m | 4,500 | -117,00 | -526,50 | CS ÚRS 2017 01 |
| 65 | M | 592172200 | obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý | kus | 4,500 | -246,00 | -1 107,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | M | CSB.0055999 U | CIHLA 8 šedá standard skladba | m ² | 195,720 | 292,50 | 63 609,00 | |
| | RS | | | | | | | |

List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

STAVBA: REKONSTRUČNÍ PRÁCE A ÚPRAVA VEŘEJNÉHO ZÁHRADNÍHO UMĚLECKÉHO PAMÁTKOVÉHO ÚZEMÍ VE MĚSTĚ ŽEROTÍN

ČOV

Objekt:

3 - ČOV 303 ČOV

Soupis

02 - ČOV strojní část

KČO:

ATMCO:

Zadavatel:

sdružení obcí P. Týnec a Žerotín pro st. K ač OV

Úřadové:

EKOSYSTEM spol. s r. o.

Projektant:

Ing. Píhal

Projektantka:

CC-CZ:

23.09.2021

Datum:

04704100

IC:

DIČ:

448 51 804

DIČ:

CZ44851804

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

-16 479,00

| | |
|--------------|-------------|
| DPH základna | Základ daně |
| 16 479,00 | 16 479,00 |
| súčetna | 0,00 |

| | |
|-------------|-----------|
| Součet daně | Výše daně |
| 16 479,00 | 16 460,59 |
| 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

-19 939,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZPRAVY A ÚPRAVY KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU V OBLASTI PŘÍRODNÍHO ZÁSTAVBY VE VÍŠŤOVĚ, K. Ú. 104/1, ZPRAVY A ÚPRAVY KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU

Objekt:

3 - SO 303 ČOV

Strojní

02 - ČOV strojní část

MNO

Datum: 15.02.2023

sdružení obcí P. Týnec a Žerotín pro st. K ač OV
EKOSYSTEM spol. s. r. o.

Projektant:

Ing. Píhal

| PČ | TyP | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | |
| | K | Pol1 | Česlicový koš, velikost průřezu 300mm, spouštěcí zařízení, vodící lišty, výklopné čelo, včetně 1 x aerační elementu - provzdušnění pod koš + přívod vzduchu PE DN25 Materiálové provedení: ocel tří.17 Zvedací zařízení pro manipulaci s nánosy - nosnost 150 kg, lanový naviják a nosná konstrukce s polohovatelným ramenem, včetně patky. Nerezové lano Ø 5mm, vymezovací ocelový řetěz 8x28. | KPL | 1,000 | 34 560,00 | -34 560,00 | |
| | K | Pol12 | Elektrické zvedací zařízení pro manipulaci s míchadly - Nosnost 150 kg, lanový naviják a nosná konstrukce s polohovatelným ramenem.N | KPL | 2,000 | 19 900,00 | -39 800,00 | |
| | K | 767861011 | Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu | kpl | 1,000 | 39 800,00 | 39 800,00 | |
| | M | 44883027 | žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 4m | kus | 1,000 | 3 411,00 | 3 411,00 | |
| | | | | kus | 1,000 | 14 670,00 | 14 670,00 | |
| | | | | | | | -16 479,00 | |