

Dohoda o narovnání č. 2019/MaI/000203/SML

uzavřená dle § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem

zastoupené

IČO

DIČ

bankovní spojení

číslo účtu

osoba pověřená jednáním

ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města

00296651

CZ00296651

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- dále jako „objednatel“

a**Zhotovitel:**

Sídlo:

Úsek, korespondenční adresa:

Tel:

Fax:

Zastoupený:

PORR a.s.

Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00, Praha 10

PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

se sídlem: Skály 870, 763 62 Tlumačov

+420 577 129 511

+ 420 577 129 510

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- dále jako „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na znění této dohody o narovnání:

II.

Základní ustanovení

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 18.03.2019 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 2019/MaI/000022/SML, č. zhotovitele 9 – 1387A18 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.7.2019, jejímž předmětem byla realizace stavby s názvem „Rekonstrukce ul. Dvořákova“ (dále jen „smlouva“). Dílo bylo předáno dne 31.07.2019.

III.

Předmět dohody

V rámci realizace díla došlo z důvodu nepředvídaných okolností a dodatečných požadavků objednatele ke změně rozsahu díla – byly provedeny vícepráce, které nebyly původně součástí díla, a nebyly provedeny méněpráce, které původně byly součástí díla. Zejména se jedná o tyto změny:

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy – Vícepráce

- Z důvodu příčného spádu chodníku směrem k budově č.p. 780 bude před vchodem do budovy osazen odvodňovací žlab s mříží, který bude napojen na nově budovanou kanalizaci k zajištění odvodnění vybudované zpevněné plochy.
- Dle požadavku objednatele bude provedena rekonstrukce části vozovky ul. Družstevní v délce cca 17m včetně chodníku. Rekonstrukce zahrnuje vybourání stávajících konstrukčních vrstev vozovky a chodníku a zhotovení vrstev nových. Součástí rekonstrukce je také vybourání a montáž uliční vpusti včetně napojení na stávající kanalizaci.

SO 102 Odstavné parkoviště - méněpráce

- Součástí dohody je i uvedení méněprací, které nebyly realizovány z důvodu duplicitního uvedení v rozpočtu.

SO 401 Přeložka veřejného osvětlení - vícepráce

- Z důvodu kolize nově navrženého stožáru č. 9049 se stávajícími stromy a inženýrskými sítěmi bude dodán a namontován stožár (SAL-55 DZ) s výškou 5m.

Cena provedených víceprací činí 149 458,30 Kč bez DPH a cena neprovedených méněprací činí 28 663,75 Kč bez DPH. Nacenení jednotlivých položek je uvedeno v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této dohody, který tvoří nedílnou součást této dohody.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že se cena za provedení díla navyšuje o cenu provedených víceprací a snižuje o cenu neprovedených méněprací, tzn. celkem se cena za provedení díla navyšuje o 120 794,55 Kč bez DPH, 146 161,41 Kč s DPH.

Cena za provedení díla tak nově činí 9 351 795,26 Kč bez DPH (11 315 672,26 Kč vč. DPH).

V.
Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Dohoda se řídí ustanovením zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- 2) Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel
- 3) Dohoda je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
- 4) Tato dohoda byla schválena radou města dne 13.08.2019, usnesením č. 18/7.6.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této dohody, který je dostatečně určitý a srozumitelný a že s touto dohodou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu na základě své vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha:

- 1 – Oceněný soupis víceprací – položkový rozpočet

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 03.09.2019

V Tlumačově dne 28.08.2019

RNDr. Helena Pešatová
Starostka města

za zhotovitele

[Redacted signature]