

# **Dodatek č. 1**

## **ke**

# **SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dne 15.8.2017

na akci:

## **„Rekonstrukce komunikace Divice“**

**1) Objednatel:** Obec Vinařice, Vinařice 3, 439 15 Vinařice  
zastoupený: **Miroslavem Janouškem** – starostou obce  
IČ: 00265683

a

**2) Zhotovitel:** FARETRA s.r.o., Domoušice 153, 439 68 Domoušice  
zastoupený: **Zdeňkem Kutnerem** - jednatelem  
IČ: 03584054  
DIČ: CZ03584054

se dnes dohodli na níže uvedených změnách a doplnění smlouvy o dílo:

### **1. V článku III Předmět smlouvy**

V 1. odstavci tohoto článku smlouvy se z důvodu zjištěného špatného technického stavu zárubní zdi po jejím odhalení a z důvodu požadavku objednatele na uložení kanalizačního potrubí pro napojení přilehlých objektů na budoucí kanalizaci v obci doplňuje bod 1.4., který zní:

1.4. Uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se předmět smlouvy rozšiřuje o práce uvedené ve 3 samostatných položkových rozpočtech, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, přičemž se jedná o havarijní opravu zárubní zdi včetně odvodňovacího žlabu, osazení kanalizačních trub a šachty.

## **2. V článku III Doba plnění**

Z důvodu rozšíření předmětu smlouvy, tak jak je popsáno výše v tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, se mění termín realizace stavby o dobu nezbytně nutnou k přípravě a provedení prací v rámci rozšíření předmětu smlouvy. Bod 1. tohoto článku smlouvy proto nově zní:

1. Termín realizace stavby: zahájení prací: srpen 2017  
dokončení a předání dokončené stavby bez vad a nedodčlků: do 31.10.2017

## **3. V článku VII Cena za dílo**

Z důvodu rozšíření předmětu smlouvy, tak jak je popsáno výše v tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, se zvyšuje sjednaná cena za dílo oproti původnímu znění smlouvy, a to o sjednanou cenu prací nad rámec původního předmětu smlouvy, a to podle vzájemně odsouhlasených 3 dílčích rozpočtů, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Zvýšení sjednané ceny činí celkem 260.197,00 Kč včetně DPH. Bod 1. tohoto článku smlouvy proto nově zní:

1. Cena za kompletní provedení díla dle článku III. této smlouvy se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena sjednaná pevnou částkou ve smyslu § 2620 občanského zákoníku. Obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné na řádné provedení díla a činí

**1.124.228,00 Kč, slovy jeden milión sto dvacet čtyři tisíc dvě stě dvacet osm korun českých, včetně daně z přidané hodnoty.**

## **4. V článku XI Podmínky placení**

Z důvodu rozšíření předmětu smlouvy a zvýšení ceny za dílo, tak jak je popsáno výše v tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, se upravují podmínky placení oproti původnímu znění smlouvy. Bod 2. tohoto článku smlouvy proto nově zní:

2. Platby za dílo budou probíhat výhradně bezhotovostním způsobem, převodem z účtu objednatele na účet zhotovitele, a to ve třech splátkách:

- 1. splátka ve výši 300.000,00 Kč včetně DPH po uzavření této smlouvy a na základě doložení dokladů o závazném objednání základního materiálu pro stavbu zhotovitelem, avšak se splatností nejdříve po předání staveniště a skutečném zahájení prací zhotovitelem na stavbě,
- 2. splátka ve výši 300.000,00 Kč po provedení 2/3 rozsahu díla podle původního znění smlouvy o dílo, přičemž tato skutečnost bude potvrzena technickým dozorem stavebníka,
- 3. splátka ve výši 250.000,00 Kč po dokončení prací, o které se rozšiřuje předmět plnění dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo,
- 4. splátka do výše celkové ceny po dokončení, předání a převzetí hotového díla,

přičemž všechny faktury jsou splatné nejpozději do 14 dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

### 5. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo


1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
2. Tento dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
3. Nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku jsou kopie následujících dokumentů, vyhotovených dne 17.9.2017:
  - položkový rozpočet č. 1 s názvem „Havarijní oprava zárubní zdi, na akci Rekonstrukce komunikace Divice“,
  - položkový rozpočet č. 2 s názvem „Havarijní oprava zárubní zdi, na akci Rekonstrukce komunikace Divice“,
  - Cenová nabídka na osazení kanalizačních trub a šachty na akci Rekonstrukce komunikace Divice“.

Ve Vinařicích dne 6.10.2017

V Domoušicích dne 6.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
**OBEC VINAŘICE**  
okr. Louny  
439 15 Vinařice 3  
.....  
Miroslav Janoušek – starosta obce

 **Faretra**  
IČ: 03584054 DIČ: CZ03584054  
Adresa: Domoušice 153, 439 68  
Tel: 477 227 955  
.....  
Zdeněk Kutner - jednatel



## Položkový rozpočet

Č.1 Havarijní oprava zárubní zdi, na akci Rekonstrukce komunikace Divice

Objednatel: **Obec Vinařice**

IČ: **00265683**

**3**

DIČ:

**43915 Vinařice**

Zhotovitel: **Faretra s.r.o.**

IČ: **03584054**

**Domoušice 153**

DIČ:

**43968 Domoušice**

Vypracoval: **Zdeněk Kutner ml.**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			60 264,59
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>60 264,59</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>60 264,59 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>12 656,00 CZK</b>

Zaokrouhlení

0,41 CZK

**Cena celkem s DPH**

**72 921,00 CZK**

v

dne

**17.9.2017**

 **Faretra**  
 IČ: 03584054 DIČ: CZ03584054  
 Adresa: Domoušice 153, 439 68  
 tel.: 777 227 955

Za zhotovitele

  
**OBEC VINAŘICE**  
 okr. Louny  
 439 15 Vinařice 3  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			1 233,40
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			10 590,84
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			17 561,60
5	Komunikace	HSV			16 320,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 495,20
97	Prorážení otvorů	HSV			4 888,35
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 175,20
Cena celkem					60 264,59



# Položkový rozpočet

Č. 1 - Havarijní oprava zárubní zdi na akci Rekonstrukce komunikace Divice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl: 1	1 139600011RAA	Zemní práce						
		Ruční výkop v hornině 1-2, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	1,40000	881,00	1 233,40	0,00	0,00
Díl: 2	2 289362112R00	Základy, zvláštní zakládání						
		Výztuž příčná, podélná stěn z 10216 (E), D do 10 mm	t	0,40300	26 280,00	10 590,84	1,03	0,42
Díl: 3	3 311112340RT2	Svislé a kompletní konstrukce						
		Stěna z tvárnice ztraceného bednění Best, tl. 40 cm, zalití tvárnice betonem C 16/20	m2	11,20000	1 568,00	17 561,60	0,99	11,11
Díl: 5		Komunikace						
	4 597092311RS9	Žlab odvodňovací ACO V 200 S, dl. 1000 mm, A 15, B 125, šířka 235 mm, stavební výška 300-300 mm	kus	4,00000	4 080,00	16 320,00	0,19	0,76
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
	5 962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC	m3	9,20000	706,00	6 495,20	0,00	0,01
Díl: 97		Prorážení otvorů						
	6 979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	15,30000	319,50	4 888,35	0,00	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
	7 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	6,30000	504,00	3 175,20	0,00	0,00



## Položkový rozpočet

Č.2 Havarijní oprava zárubní zdi, na akci Rekonstrukce komunikace Divice

Objednatel: **Obec Vinařice**

IČ: **00265683**

**3**

DIČ:

**43915 Vinařice**

Zhotovitel: **Faretra s.r.o.**

IČ: **03584054**

**Domoušice 153**

DIČ:

**43968 Domoušice**

Vypracoval: **Zdeněk Kutner ml.**

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			126 633,07
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>126 633,07</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>126 633,07 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>26 593,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>-0,07 CZK</b>

**Cena celkem s DPH**

**153 226,00 CZK**

v

  
**Faretra**  
 IČ: 03584054 DIČ: CZ03584054  
 Adresa - Domoušice 153, 439 68  
 tel.: 777 227 955  
  
 Za zhotovitele

dne

**17.9.2017**

  
**OBEC VINAŘICE**  
 okr. Louny  
 439 15 Vinařice  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			86 289,12
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 013,60
97	Prorážení otvorů	HSV			21 622,95
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 707,40
Cena celkem					126 633,07



# Položkový rozpočet

S:	Divice havarijní oprava zarubní zdi, na akci rekonstrukce komunikace Divice
----	---

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
1	311112340RT2	Svislé a kompletní konstrukce				86 289,12		32,66
		Stěna z tvárníc ztraceného bednění Best, tl. 40 cm, zalití tvárníc betonem C 16/20	m2	31,50000	1 568,00	49 392,00	0,99	31,23
2	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdi z betonářské oceli 10505 (R)	t	1,40400	26 280,00	36 897,12	1,02	1,43
Díl:	96	Bourání konstrukcí				11 013,60		0,02
3	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC	m3	15,60000	706,00	11 013,60	0,00	0,02
Díl:	97	Prorážení otvorů				21 622,95		0,00
4	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	28,10000	519,50	14 597,95	0,00	0,00
5	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	28,10000	250,00	7 025,00	0,00	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				7 707,40		0,00
6	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	17,80000	433,00	7 707,40	0,00	0,00

## Položkový rozpočet



IČ: 03584054, DIČ: CZ03584054  
Domoušice 153, Domoušice 439 68



Tel.: +420 722 907 875  
Mail: faretra-obchod@email.cz  
www.faretra.cz

### Cenová nabídka na osazení kanalizačních trub a šachty na akci: "Rekonstrukce komunikace Divice"

- Částečné výkopové práce – 860,-
- Dodávka kanalizačních trub DN 160 SN8 (32 bm) – 14 040,-
- Provedení podsypu, zásyp + hutnění (šachta + trubní vedení) – 3 680,-
- Dodávka + osazení šachty DN 1000 – 14 420,-
- Odvoz přebytečné zeminy – 1 050,-

Cena celkem včetně DPH 21 % - 34 050,-

Za FARETRA s.r.o.: Zdeněk Kutner ml.

   
IČ: 03584054 DIČ: CZ03584054  
Adresa - Domoušice 153, 439 68  
tel.: 777 227 955

V Domoušicích 17.9.2017