Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby:
Bytový dům na ulici Noremská ve Frýdlantu nad Ostravicí Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **Bytový dům na ulici Noremská ve Frýdlantu nad Ostravicí**		**ZL17**

Objednavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00296651

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČ: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

Přílohy:

1. Změnový rozpočet k ZL 17

Počet paré:	Příjemce :
2 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změny je dopočet doby pronájmu fasádního lešení, která nebyla v rozpočtu zahrnuta, tak aby lešení bylo k dispozici na stavbě po nezbytnou dobu.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	**0,00%**	**275 003,94**	**0,41%**	**275 003,94**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno
TDS:	souhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: